

Rakentamisen ajankohtaiset asiat

Rakennustoimikunta 22.06.2022 § 149
705/00.02.06/2022

Projektiryhmä esittelee rakennustoimikunnalle Mielen- ja kuntoutuksen talon rakentamisen ajankohtaiset asiat.

Päätösehdotus: Rakennustoimikunta merkitsee tiedoksi rakentamisen ajankohtaiset asiat.

Päätös: Rakentaminen etenee suunnitellusti kokonaisaika-aulussa. Lohkolla 1 ja 2 sisätyöt ja kalustus ovat pitkällä, lohkolla 3 tehdään vielä tekniikkatöitä. Säädot ja mittaukset alkavat lohkoilla 1 ja 2 viikolla 35 ja ovat valmiita viikolla 39. Ulkopuolella on rappaustyöt tehty ja maalaus on loppusuoralla. Eteläpäädyn pihatyöt saadaan valmiiksi 4.7 mennessä, jolloin kaupunki aloittaa Pirttinimenkadulla työt.