
Kokous 5/2022

22.6.2022 147 Esittelijä

Asia Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

22.6.2022 148 Esittelijä

Asia Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

22.6.2022 149 Esittelijä

Asia Rakentamisen ajankohtaiset asiat

Päätös Rakentaminen etenee suunnitellusti kokonaisaikataulussa. Lohkolla 1 ja 2 sisätyöt ja kalustus ovat pitkällä, lohkolla 3 tehdään vielä tekniikkatöitä. Säädot ja mittaukset alkavat lohkoilla 1 ja 2 viikolla 35 ja ovat valmiita viikolla 39. Ulkopuolella on rappaustyöt tehty ja maalaus on loppusuoralla. Eteläpäädyn pihatyöt saadaan valmiiksi 4.7 mennessä, jolloin kaupunki aloittaa Pirttinimenkadulla työt.

22.6.2022 150 Esittelijä

Asia Mielen- ja kuntoutuksen talon kustannusseuranta

Päätös Rakentaminen etenee kustannusraamissa. 73% urakoista on maksettu. Lisätöiden osuus on 2,6% urakkakustannuksista.

22.6.2022 151 Esittelijä

Asia Muut asiat

Päätös Syksyn isoja tapahtumia:
9.12.2022 rakennuksen luovutus tilaajalle
21.12.2022 Mielen- ja kuntoutuksen talon avajaiset

22.6.2022 152 Esittelijä

Asia Seuraava kokous

Päätös Seuraava kokous pidetään 26.8. klo 9-10.30.

22.6.2022 153 Esittelijä

Asia Kokouksen päättäminen

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:21 ja toivotti kaikille hyvää ja turvallista juhannusta.