

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	4	1
---	-------------------	----------	----------

Rakennustoimikunta	11.05.2022	
---------------------------	-------------------	--

Aika 11.05.2022 klo 10:00 - 11:30

Paikka Auditorio

Käsiteltyt asiat

Asia Sisällys	Liitteet	Otsikko	Sivu
§ 140		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 141		Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 142		Rakentamisen ajankohtaiset asiat	6
§ 143		Mielen- ja kuntoutuksen talon kustannusseuranta	7
§ 144		Muut asiat	8
§ 145		Seuraava kokous	9
§ 146		Kokouksen päättäminen	10

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	4	2
---	-------------------	----------	----------

Rakennustoimikunta	11.05.2022	
---------------------------	-------------------	--

Osallistujat

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä Aho Eero	puheenjohtaja	
Heinänen Raimo	jäsen	
Kietäväinen Aira	jäsen	
Nojonen Katriina	jäsen	
Seppälä Arto	varapuheenjohtaja	
Hänninen Ari	valtuuston puheenjohtaja	
Syväoja Pirjo	kehittämisjohtaja, pöytäkirjanpitäjä	
Thure Velimatti	tila- ja tukipalvelujohtaja	
Yli-Karro Teppo	LVI-töiden valvoja	
Jyräs Petri	sähkötöiden valvoja	
Piispa Pasi	rakennustöiden valvoja	
Pukkila Emma	suunnittelukoordinaattori	

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	4	3
---	-------------------	----------	----------

Rakennustoimikunta	11.05.2022	
---------------------------	-------------------	--

Allekirjoitukset

Arto Seppälä
puheenjohtaja

Pasi Marjakangas
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

140 - 146

Pöytäkirjan tarkastus

??

??

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	4	4
---	-------------------	----------	----------

Rakennustoimikunta	11.05.2022	
---------------------------	-------------------	--

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Rakennustoimikunta 11.05.2022 § 140

Kokouksutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Edellä mainituista määräyksistä voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys vaatii sitä.

Kokouksutsu on annettava vähintään neljä päivää ennen kokousta julkaisemalla se ekstranetissä ja kuntayhtymän www-sivuilla.

Kokouksutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä jäsenkunnille toimitelimen päättämällä tavalla.

Kokouksutsu ja esityslista on julkaistu kuntayhtymän verkkosivuilla ja lähetetty tiedoksi 11.5.2022 pidettävään rakennustoimikunnan kokoukseen 5.5.2022.

Kuntalain mukaan muu kunnan toimitelin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	4	5
---	-------------------	----------	----------

Rakennustoimikunta	11.05.2022	
---------------------------	-------------------	--

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Rakennustoimikunta 11.05.2022 § 141

Rakennustoimikunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi rakennustoimikunnan jäsentä aakkosjärjestyksessä.

Päätösehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Arto Seppälä ja Raimo Heinänen

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	4	6
Rakennustoimikunta	11.05.2022		

Rakentamisen ajankohtaiset asiat

Rakennustoimikunta 11.05.2022 § 142
521/00.02.06/2022

Projektiryhmä esittelee rakennustoimikunnalle Mielen- ja kuntoutuksen talon rakentamisen ajankohtaiset asiat.

Päätösehdotus: Rakennustoimikunta merkitsee tiedoksi rakentamisen ajankohtaiset asiat.

Päätös: Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi. Työt ovat edenneet aikataulussa eri lohkoilla. Myöhäinen kevät aiheuttaa jonkin verran aikatauluhaastetta ulkotöille. Mikkelin kaupungin tulee päästä tekemään katutöitä Pirttiniemenkadulle heinäkuussa. Tavaratoimitukset eivät ole toistaiseksi aiheuttaneet suurempia ongelmia työmaalla.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	4	7
Rakennustoimikunta	11.05.2022		

Mielen- ja kuntoutuksen talon kustannusseuranta

Rakennustoimikunta 11.05.2022 § 143
521/00.02.06/2022

Rakennustoimikunnalle esitellään Mielen- ja kuntoutuksen talon
kustannustilanne.

Päätösehdotus: Rakennustoimikunta merkitsee kustannusseurannan tiedoksi.

Päätös: Kustannustilanne merkittiin tiedoksi. Urakkakustannuksista on hyväksytty
69 %. Lisätöiden kustannukset ovat n. 2,6 % urakkakustannuksista. Hanke
on budjetissa.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	4	8
---	-------------------	----------	----------

Rakennustoimikunta	11.05.2022	
---------------------------	-------------------	--

Muut asiat

Rakennustoimikunta 11.05.2022 § 144
521/00.02.06/2022

- Valmistellaan toiminnallisen kuntoutuksen tilasuunnitelman käsittely Essoten hallituksessa (päättös aluehallituksessa)
- Tulevaisuuden sairaala -päivillä 26.4.2022 oli esitys Mielen- ja kuntoutuksen talosta
- Rakennustoimikunnan edustajia tutustuu Sosterin uusiin tiloihin 13.5.2022

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	4	9
Rakennustoimikunta	11.05.2022		

Seuraava kokous

Rakennustoimikunta 11.05.2022 § 145

Päätösehdotus: Päätetään seuraavan kokouksen aika ja paikka.

Päätös: Seuraava kokous pidetään 22.6.2022 klo 10-11.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	4	10
---	-------------------	----------	-----------

Rakennustoimikunta	11.05.2022	
---------------------------	-------------------	--

Kokouksen päättäminen

Rakennustoimikunta 11.05.2022 § 146
521/00.02.06/2022

Päätösehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:30, jonka jälkeen rakennustoimikunta teki tutustumiskierroksen Mielen- ja kuntoutuksen talon tiloihin.