

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	5	1
---	-------------------	----------	----------

Rakennustoimikunta	22.06.2022	
---------------------------	-------------------	--

Aika 22.06.2022 klo 10:00 - 10:21

Paikka Teams

Käsiteltyt asiat

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
Sisällysluettelo			
§ 147		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 148		Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 149		Rakentamisen ajankohtaiset asiat	6
§ 150		Mielen- ja kuntoutuksen talon kustannusseuranta	7
§ 151		Muut asiat	8
§ 152		Seuraava kokous	9
§ 153		Kokouksen päättäminen	10

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	5	2
---	-------------------	----------	----------

Rakennustoimikunta	22.06.2022	
---------------------------	-------------------	--

Osallistujat

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä Aho Eero	puheenjohtaja	
Heinänen Raimo	jäsen	
Kietäväinen Aira	jäsen	
Nojonen Katriina	jäsen	
Seppälä Arto	varapuheenjohtaja	
Hänninen Ari	valtuuston puheenjohtaja	
Syväoja Pirjo	kehittämisjohtaja, pöytäkirjanpitäjä	
Thure Velimatti	tila- ja tukipalvelujohtaja	
Yli-Karro Teppo	LVI-töiden valvoja	
Jyräs Petri	sähkötöiden valvoja	
Piispa Pasi	rakennustöiden valvoja	
Pukkila Emma	suunnittelukoordinaattori	

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	5	3
---	-------------------	----------	----------

Rakennustoimikunta	22.06.2022	
---------------------------	-------------------	--

Allekirjoitukset

Arto Seppälä
puheenjohtaja

Pasi Marjakangas
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

147 - 153

Pöytäkirjan tarkastus

??

??

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	5	4
---	-------------------	----------	----------

Rakennustoimikunta	22.06.2022	
---------------------------	-------------------	--

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Rakennustoimikunta 22.06.2022 § 147

Kokouksutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Edellä mainituista määräyksistä voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys vaatii sitä.

Kokouksutsu on annettava vähintään neljä päivää ennen kokousta julkaisemalla se ekstranetissä ja kuntayhtymän www-sivuilla.

Kokouksutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä jäsenkunnille toimitelimen päättämällä tavalla.

Kokouksutsu ja esityslista on julkaistu kuntayhtymän verkkosivuilla ja lähetetty tiedoksi 22.6.2021 pidettävään rakennustoimikunnan kokoukseen 17.6.2021.

Kuntalain mukaan muu kunnan toimitelin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus hyväksyttiin.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	5	5
---	-------------------	----------	----------

Rakennustoimikunta	22.06.2022	
---------------------------	-------------------	--

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Rakennustoimikunta 22.06.2022 § 148

Rakennustoimikunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi rakennustoimikunnan jäsentä aakkosjärjestyksessä.

Päätösehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aira Kietäväinen ja Katriina Nojonen

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	5	6
Rakennustoimikunta	22.06.2022		

Rakentamisen ajankohtaiset asiat

Rakennustoimikunta 22.06.2022 § 149
705/00.02.06/2022

Projektiryhmä esittelee rakennustoimikunnalle Mielen- ja kuntoutuksen talon rakentamisen ajankohtaiset asiat.

Päätösehdotus: Rakennustoimikunta merkitsee tiedoksi rakentamisen ajankohtaiset asiat.

Päätös: Rakentaminen etenee suunnitellusti kokonaisaikataulussa. Lohkolla 1 ja 2 sisätyöt ja kalustus ovat pitkällä, lohkolla 3 tehdään vielä tekniikkatöitä. Säädot ja mittaukset alkavat lohkoilla 1 ja 2 viikolla 35 ja ovat valmiita viikolla 39. Ulkopuolella on rappaustyöt tehty ja maalaus on loppusuoralla. Eteläpäädyn pihatytöt saadaa valmiiksi 4.7 mennessä, jolloin kaupunki aloittaa Pirttinimenkadulla työt.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	5	7
Rakennustoimikunta	22.06.2022		

Mielen- ja kuntoutuksen talon kustannusseuranta

Rakennustoimikunta 22.06.2022 § 150
705/00.02.06/2022

Rakennustoimikunnalle esitellään Mielen- ja kuntoutuksen talon
kustannustilanne.

Päätösehdotus: Merkitään kustannusseuranta tiedoksi.

Päätös: Rakentaminen etenee kustannusraamissa. 73% urakoista on maksettu.
Lisätöiden osuus on 2,6 % urakkakustannuksista.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	5	8
---	-------------------	----------	----------

Rakennustoimikunta	22.06.2022	
---------------------------	-------------------	--

Muut asiat

Rakennustoimikunta 22.06.2022 § 151
705/00.02.06/2022

Syksyn isoja tapahtumia:
9.12.2022 rakennuksen luovutus tilaajalle
21.12.2022 Mielen- ja kuntoutuksen talon avajaiset

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	5	9
---	-------------------	----------	----------

Rakennustoimikunta	22.06.2022	
---------------------------	-------------------	--

Seuraava kokous

Rakennustoimikunta 22.06.2022 § 152

Päätösehdotus: Päätetään seuraavan kokouksen aika ja paikka.

Päätös: Seuraava kokous pidetään 26.8. klo 9-10.30.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	5	10
---	-------------------	----------	-----------

Rakennustoimikunta	22.06.2022	
---------------------------	-------------------	--

Kokouksen päättäminen

Rakennustoimikunta 22.06.2022 § 153
705/00.02.06/2022

Päätösehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:21 ja toivotti kaikille hyvää ja turvallista juhannusta.